

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: RESTABELECIMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PATROCÍNIO		VALOR DO CONVÊNIO:	R\$ 84.207,19	DATA:	26/06/2023	FOLHA Nº: 04/04			
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS			PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DA OBRA: 4 MESES						
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	CHAPISCO	Físico %	2,64%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$2.219,90	R\$2.219,90	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2	EMBOÇO	Físico %	23,08%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$19.437,95	R\$9.718,98	R\$9.718,98	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
3	PINTURA LATEX PAREDE	Físico %	67,47%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%
		Financeiro	R\$56.817,78	R\$8.522,67	R\$8.522,67	R\$8.522,67	R\$8.522,67	R\$11.363,56	R\$11.363,56
4	PORTA DE MADEIRA	Físico %	6,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$5.311,80	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$5.311,80
5	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO MADEIRA	Físico %	0,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$419,76	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$419,76
TOTAL		Físico %	100,00%	24,30%	21,66%	10,12%	10,12%	13,49%	20,30%
		Financeiro	R\$84.207,19	R\$20.461,54	R\$18.241,64	R\$8.522,67	R\$8.522,67	R\$11.363,56	R\$17.095,12
<hr/> Engº Marcus Paulo de Souza Lima - Engº Civil CREA 71.191/D <hr/>									
<hr/> Paulo Azis Daher - Prefeito Municipal <hr/>									