

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ		CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO							DATA 07/05/2023
ENDEREÇO: PÇ VICENTE VASCONCELOS,		OBRA: AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA DE MINAS							BDI (22,67%)
item	Discriminação	mês						Total	
		1	2	3	4	5	6		
001	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	R\$ 1.740,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.740,99
		%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
002	INFRA-ESTRUTURA	R\$	R\$ 11.668,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.668,78
		%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	
003	SUPERESTRUTURA	R\$	R\$ 5.800,49	R\$ 13.534,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.334,96
		%	30,0%	70,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
004	ALVENARIA	R\$	R\$ 2.803,55	R\$ 2.803,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.607,10
		%	50,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
005	REVESTIMENTO	R\$	R\$ -	R\$ 6.044,93	R\$ 6.044,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.089,85
		%	0,0%	50,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
006	ESQUADRIAS	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.858,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.858,85
		%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	
007	PINTURA	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.062,34	R\$ 8.062,34
		%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	
008	PISOS	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.119,04	R\$ 5.119,04	R\$ -	R\$ 10.238,07
		%	0,0%	0,0%	0,0%	50,0%	50,0%	0,0%	
009	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$	R\$ -	R\$ 303,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.735,86	R\$ -	R\$ 3.039,84
		%	0,0%	10,0%	0,0%	0,0%	90,0%	0,0%	
010	COBERTURA	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.826,01	R\$ 5.826,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.652,02
		%	0,0%	0,0%	50,0%	50,0%	0,0%	0,0%	
	Porcentagem de Pagamento da Obra	%	25,22%	51,21%	64,81%	81,77%	90,76%	100,00%	413,76%
	Total Parcelas	R\$	22.013,81	R\$ 22.686,93	R\$ 11.870,94	R\$ 14.803,90	R\$ 7.854,89	R\$ 8.062,34	R\$ 87.292,80
	Somatório Total	R\$	22.013,81	R\$ 44.700,74	R\$ 56.571,67	R\$ 71.375,57	R\$ 79.230,46	R\$ 87.292,80	

Engº Marcus Paulo de Souza Lima
Engº Civil - CREA 71.191/D