

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ
ESTADO DE MINAS GERAIS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Prefeitura Municipal de Patrocínio do Muriaé

Obra: Construção do Centro de Vacina

Data: 05/11/2022

Referencia: Setop julho de 2022 - sem desoneração ISS 2%

Local: Rua Abílio Francisco de Paula, s/nº centro - Patrocínio do Muriaé/MG

BDI :

21,56%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.261,24	Físico	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro		2.261,24	-	-	-	-	-	-
2	INFRA-ESTRUTURA	35.322,90	Físico	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro		35.322,90	-	-	-	-	-	-
3	SUPERESTRUTURA	60.289,24	Físico	20,00%	80,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro		12.057,85	48.231,39	-	-	-	-	-
4	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	24.134,52	Físico	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro		12.067,26	12.067,26	-	-	-	-	-
5	COBERTURA EM TELHA GALVANIZADA	43.033,84	Físico	0,00%	20,00%	80,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro		-	8.606,77	34.427,07	-	-	-	-
6	ESQUADRIAS	37.810,63	Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
			Financeiro		-	-	-	-	-	18.905,32	18.905,32
7	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	70.887,96	Físico	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro		-	-	17.721,99	17.721,99	17.721,99	17.721,99	-
8	SISTEMAS DE PISOS	43.420,01	Físico	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro		-	-	21.710,01	21.710,01	-	-	-
9	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA	21.319,54	Físico	0,00%	0,00%	20,00%	0,00%	40,00%	40,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro		-	-	4.263,91	-	8.527,82	8.527,82	-
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V	35.343,92	Físico	0,00%	0,00%	20,00%	0,00%	40,00%	40,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro		-	-	7.068,78	-	14.137,57	14.137,57	-
11	INSTALAÇÃO PREVENÇÃO DE INCÊNDIO	1.432,58	Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
			Financeiro		-	-	-	-	-	-	1.432,58
12	PINTURAS	32.473,83	Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Financeiro		-	-	-	-	-	-	-
13	SERVIÇOS FINAIS	1.270,08	Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Financeiro		-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		100,00%	Físico	15,09%	16,85%	20,83%	9,64%	9,87%	14,50%	4,97%	8,25%
		409.000,29	Financeiro	61.709,24	68.905,42	85.191,76	39.432,00	40.387,37	59.292,69	20.337,90	33.743,91

Patrocínio do Muriaé/MG, 05 de novembro de 2022

Prefeito Municipal Dr. Paulo Azis Daher

Eng.ª Civil Marcus Paulo de Souza Lima

CREA 71.191/D